

## 沧县盛乾养殖设备厂

### 年生产 200 吨养殖塑料槽项目竣工环境保护验收意见

2018年8月2日，沧县盛乾养殖设备厂根据《年生产200吨养殖塑料槽项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

#### 一、工程建设基本情况

##### （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于沧县李天木乡大郝庄村，项目工程中心地理坐标为东经117°0'36.08"，北纬38°19'23.43"，沧县盛乾养殖设备厂东侧、南侧、西侧均为空地，北侧为307国道。

项目建设总占地面积1200m<sup>3</sup>，建筑面积1000m<sup>3</sup>，项目工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保设施。

项目年生产养殖塑料槽200吨。

##### （二）建设过程及环保审批情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》规定，项目应进行环境影响评价。受沧县盛乾养殖设备厂委托，2017年10月河北欣众环保科技有限公司承接了该项目环境影响评价工作，经过现场勘查和资料收集，编制完成项目环境影响报告表，报环境保护主管部门审批。2017年12月15日取得沧县环境保护局批准，审批文号为沧县环评[2017]170号

开工时间为2017年12月16日，竣工时间为2018年8月25日。

##### （三）投资情况

本项目总投资20万元，环保投资4万元，占总投资的20%。

##### （四）验收范围

本项目环评及批复涉及范围。

#### 二、工程变动情况

本项目建设内容与环评基本一致。

验收组：



### 三、环境保护设施建设情况

#### (一) 废气

项目混合工序、上料工序产生粉尘，主要污染物为颗粒物，经布袋除尘器处理后，经 15m 高排气筒排放。

项目塑化挤出工序产生废气，主要污染物为非甲烷总烃，废气经集气罩由管道经引风机引入光催化装置处理后，经 15m 高排气筒排放。

#### (二) 废水

项目生产过程混冷工序、回凉定形工序冷却水循环使用，不外排。

生活办公产生的废水用于厂区泼洒抑尘，不外排。

#### (三) 固体废物

项目锯切工序产生的边角料、料屑和检验工序产生的不合格品，粉碎后回用。项目粉碎工序由外协加工完成。

生活办公产生生活垃圾，收集后送垃圾处理厂处理。

#### (四) 噪音

项目产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减，降低噪音。

### 四、环境保护设施调试效果

河北卓维检测技术有限公司于 2018 年 7 月 15 日至 7 月 16 日对该项目进行了验收检测并出具了检测报告，核定工况负荷为 100%，报告编号为卓维检验(2018)第 G09041ZY 号检测结果如下：

废气：

1、经监测，该项目混合、上料、塑化挤出工序合并后外排废气中颗粒物排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 二级标准；经计算，混合、上料、塑化挤出工序合并后外排废气中颗粒物最低去除效率为 95.0%，非甲烷总烃排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)中表 1 有机化工标准；经计算，混合、上料、塑化挤出工序合并后外排废气中非甲烷总烃最低去除效率为 72.1%。

验收组：



侯晓娟

2、经监测，该项目厂界无组织排放废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值标准；非甲烷总烃排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表 2 其他企业标准；车间门口无组织非甲烷总烃排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表 3 标准。

废水：

3、该项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排；生产过程混冷、回凉定形工序冷却水循环使用，不外排。

噪声：

4、经监测，该项目西厂界监测点位昼、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 4 类标准，其他厂界监测点位昼、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准。

固体废物：

锯切工序、检验工序产生下角料、料屑和不合格品，粉碎后回用。生活办公产生生活垃圾，收集后送垃圾处理厂处理。

## 五、工程建设对环境的影响

项目废气、噪声排放达标。

## 六、验收结论

项目建设地点、建设内容与环评阶段对比没有发生重大变动；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目符合环评及批复要求，可以通过竣工环境保护验收。

验收组：

张得卷

张得卷

邓格利

王明建

侯晓娟

## 沧县盛乾养殖设备厂

### 年生产 200 吨养殖塑料槽项目竣工环境保护验收组人员信息

2018 年 8 月 2 日

验收组	姓名	单位	职务职称	联系方式	签字
组长	李延兴	沧县盛乾养殖设备厂	厂长	13930789841	李延兴
	张月苍	河北贵普环保科技有限公司	高工	18631790192	张月苍
成员	毛娜	沧州市环境保护科学研究院	高工	18032707287	毛娜
	邓福利	河北金牛化工股份有限公司	高工	13930798439	邓福利
	张建	河北欣众环保科技有限公司	工程师	15369775959	张建
	侯晓娟	河北卓维检测技术有限公司	检测人员	0311-68026829	侯晓娟